

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO			VALOR TOTAL		R\$ 1.481.398,29	FOLHA ÚNICA
			PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES			
ITEM	ETAPAS		PERÍODOS DE 30 DIAS			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	80.007,97			R\$ 80.007,97
2	PROJETOS	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	17.785,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.785,40
3	TERRAPLENAGEM	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	22.537,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.537,50
4	INFRAESTRUTURA	%	72,50%	27,50%	0,00%	100,00%
		R\$	99.294,85	R\$ 37.663,56	R\$ -	R\$ 136.958,41
5	MESOESTRUTURA	%		100,00%	0,00%	100,00%
		R\$	-	R\$ 268.609,18	R\$ -	R\$ 268.609,18
6	SUPERESTRUTURA	%		31,07%	68,93%	100,00%
		R\$		R\$ 283.858,35	R\$ 629.750,77	R\$ 913.609,12
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R\$	-	R\$ -	R\$ 41.890,71	R\$ 41.890,71
PORCENTAGEM		MENSAL	14,83%	39,84%	45%	R\$ 1.481.398,29
		ACUMULADO	14,83%	54,66%	100,00%	
VALOR		MENSAL	R\$ 219.625,72	R\$ 590.131,10	R\$ 671.641,48	
		ACUMULADO	R\$ 219.625,72	R\$ 809.756,81	R\$ 1.481.398,29	

Monteiro Lobato, 11 de março de 2024

ENGENHEIRO CIVIL: Marcos Alberto Carvalho Padilha
CREA/SP: 5070131233

Secretario de Obras
Luiz Rodolfo Meirelles Gomes