

## Cronograma Físico - Financeiro

Obra: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL  
Endereço: Vila Esperança, Município de Monteiro Lobato SP  
PRAZO: 3 MESES  
Data da Elaboração: 19 de novembro de 2025



Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	TOTAL
1. DEMOLIÇÕES	R\$6.609,05	R\$1.166,30	R\$0,00	<b>R\$7.775,35</b>
	85%	15%	0%	
2. ALVENARIA E ESQUADRIA	R\$5.671,69	R\$17.015,08	R\$0,00	<b>R\$22.686,77</b>
	25,00%	75,00%	0,00%	
3. PISOS E REVESTIMENTOS	R\$1.741,74	R\$8.708,69	R\$6.966,95	<b>R\$17.417,38</b>
	10,00%	50,00%	40,00%	
4. ELÉTRICA	R\$0,00	R\$3.483,81	R\$3.483,81	<b>R\$6.967,61</b>
	0,00%	50,00%	50,00%	
5. PINTURA	R\$0,00	R\$9.916,43	R\$23.138,35	<b>R\$33.054,78</b>
	0,00%	30,00%	70,00%	
6. LOUÇAS E METAIS	R\$0,00	R\$1.386,48	R\$3.235,13	<b>R\$4.621,61</b>
	0,00%	30,00%	70,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$14.022,48</b>	<b>R\$41.676,79</b>	<b>R\$36.824,23</b>	<b>R\$92.523,50</b>
<b>PORCENTAGEM PARCIAL</b>	<b>15,16%</b>	<b>45,04%</b>	<b>39,80%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL acumulado</b>	<b>R\$14.022,48</b>	<b>R\$55.699,27</b>	<b>R\$92.523,50</b>	<b>R\$92.523,50</b>
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>	<b>15,16%</b>	<b>60,20%</b>	<b>100,00%</b>	

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA  
ENG. CIVIL - CREA 5070225050  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS