



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA SÃO BENEDITO

REFERENCIADA NA TABELA - CDHU - Boletim Referencial de custos - Versão 191 BDI=25%

SERVIÇOS	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES	14.387,55	14.387,55			
		100,00%			
CANTEIRO	5.129,25	1.282,31	1.282,31	1.282,31	1.282,31
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	22.737,63	22.737,63			
		100,00%			
FUNDAÇÃO	4.860,85	4.860,85			
		100,00%			
ESTRUTURA METÁLICA	67.036,85		67.036,85		
			100,00%		
COBERTURA	58.093,97			29.046,99	29.046,99
				50,00%	50,00%
PINTURA	56.298,82			28.149,41	28.149,41
				50,00%	50,00%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	13.499,70			6.749,85	6.749,85
				50,00%	50,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.507,81				13.507,81
					100,00%
TOTAL	255.552,43	43.268,34	68.319,16	65.228,56	78.736,37
%		16,93%	26,73%	25,52%	30,81%
TOTAL ACUMULADO		43.268,34	111.587,51	176.816,06	255.552,43
% ACUMULADA		16,93%	43,67%	69,19%	100,00%

DATA: 28/11/2023

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ENG. ANTONIO SIMÕES DE JESUS NETO

Nº DO CREA: 5.060.969.990,00

TÉCNICO RESPONSÁVEL: LUIS RODOLFO MEIRELLES GOMES

Nº DO CREA: 5.071.119.131,00

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br