



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXO 20
Cronograma Físico Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Objeto: Construção do Parque Municipal - Fase 02
Local: Rua Cristiane da Silva Tomaz, 101, Bairro Morada do Sol – Monteiro Lobato - SP
Base do Boletim adotado nº191 agosto/2023 Data: 24/11/2023

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									R\$ 34.143,75
	R\$	8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			R\$ 617.886,98
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.577,40	R\$ 123.577,40	R\$ 123.577,40	R\$ 123.577,40	R\$ 123.577,40	R\$ -	R\$ -	
3 ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 85.038,18
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	
4 DRENAGEM					50,00%	50,00%								R\$ 27.959,16
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.979,58	R\$ 13.979,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$	8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 22.515,52	R\$ 13.979,58	R\$ 123.577,40	R\$ 123.577,40	R\$ 123.577,40	R\$ 144.836,94	R\$ 144.836,94	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	R\$ 765.028,07

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras
CREA SP 5071119131
ART: 28027230231771467