

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE		
CASA CIVIL							
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS							
OBJETO:				PRAZO PROPOSTO			
Obras de infraestrutura urbana				INÍCIO: data da assinatura do convênio.			
				FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	DIAS	PERÍODO	DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.		Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.		
			PRAZO DE EXECUÇÃO	DE	PRAZO DE EXECUÇÃO	DE	
				DIAS		DIAS	
1	Serviços preliminares	Un.	0,50		0,50		1,00
		R\$	2.641,27		2.641,27		5.282,54
2	Pavimentação - Rua Dona Benta	M2	426,83		426,83		853,65
		R\$	30.638,05		30.638,05		61.276,10
3	Pavimentação - Rua Emilia	M2	178,75		178,75		357,50
		R\$	12.824,46		12.824,46		25.648,92
4	Pavimentação - Rua Pica Pau Amarelo	M2	236,25		236,25		472,50
		R\$	16.961,28		16.961,28		33.922,56
5	Pavimentação - Rua Marquês de Rabcó	M2	255,17		255,17		510,34
		R\$	18.318,51		18.318,51		36.637,02
6	Drenagem Pluvial-Estrada Municipal Manoel Lopes de Carvalho	ML	40,00		40,00		80,00
		R\$	10.604,83		10.604,83		21.209,65
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
RECURSOS ESTADUAL			75.000,00		75.000,00		150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			16.988,40		16.988,40		33.976,79
TOTAL			91.988,40		91.988,40		183.976,79

SINATURA 
WILLIAM JOSÉ DE FARIA

CREA/CAU: 5063633865
ART/IRRT: 28027230180366575